



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

گزارش اقدامات انجام شده در مجموعه پردیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور



دانشکده علوم پزشکی نیشابور باید در جهت توسعه آموزش عالی قدم های مؤثری بردارد .

جناب آقای دکتر هاشمی ، مقام عالی وزارت – نیشابور ۷ مرداد ۱۳۹۵

الله أكبر
٢



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

اقدامات انجام شده در پردیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مجموعه پردیس دانشکده در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در شمال غرب شهرستان نیشابور پیش بینی و از سال ۱۳۹۰ تسطیح و انجام کارهای زیربنایی در این مجموعه آغاز گردیده است و در اولین گام نقشه جامع پردیس و نیز جانمایی و لکه گذاری ساختمان هایی که بایستی در این مجموعه ساخته شود توسط شرکت مهندسين مشاور نوي تهیه گردید .



۱. تهیه نقشه جانمایی

۲. مسجد و امور فرهنگی

۳. دانشکده پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی

۴. جدول گذاری خیابان های اصلی و فرعی و زیرسازی آنها

۵. اجرای پل دو دهانه بر روی کال

۶. درختکاری خیابان های اصلی و فرعی

۷. خوابگاه دانشجویی





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

نقشه جامع پردیس



۱. ستاد مرکزی
۲. دانشکده پزشکی
۳. دانشکده بهداشت
۴. کتابخانه و سایت کامپیوتر
۵. مرکز کامپیوتر
۶. مسجد
۷. سلف سرویس
۸. دانشکده دندانپزشکی
۹. دانشکده داروسازی
۱۰. سالن ورزشی
۱۱. خوابگاه دانشجویی
۱۲. خوابگاه پرسنل و اساتید



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

بازدید وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مجموعه پردیس دانشکده



برای احداث پردیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور ، ضمن آن که جانمایی مناسبی صورت گرفته ، اقدامات خوبی هم در حال انجام است .

دکتر هاشمی - ۷ مرداد ۱۳۹۵



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مسجد و مجتمع فرهنگی

اولین ساختمانی که موافقت نامه آن تهیه و تصویب گردید ، ساختمان مسجد و امور فرهنگی می باشد که ساخت آن از سال ۱۳۹۱ ، و در دو طبقه آغاز و پیش بینی می گردد که در سال ۱۳۹۵ به پایان برسد .

فاز اول : آن اجرای فونداسیون و اسکلت و سقف ها بود که به صورت پیمانی اجرا شد .

فاز دوم : اجرای کلیه عملیات ساختمانی ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تا مرحله بهره برداری که به صورت امانی در حال اجرا می باشد .

مجری و ناظر : مدیریت فنی دانشکده

محل تامین اعتبار : ردیف ابلاغی وزارت

اعتبار هزینه شده : ۸,۰۲۰ میلیون ریال

اعتبار مورد نیاز: ۵۰۰۰ میلیارد ریال

پیشرفت فیزیکی : ۸۷ درصد





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پیراپزشکی و مامایی

اجرای پروژه دانشکده پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی از اسفند ماه ۱۳۹۳ و با زیربنای ۶۲۵۰ متر مربع و در ۶ طبقه آغاز شده و پیش بینی می گردد که در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد :

فاز یک : اجرای اسکلت و سقف که از اسفند ماه ۱۳۹۳ آغاز و در اسفند ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید .

فاز دو : تکمیل کارهای ساختمانی ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی که قرارداد این فاز در مرداد ماه ۱۳۹۵ و به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال ، منعقد گردیده و در حال حاضر دیوارچینی و کارهای تأسیسات مجموعه در حال انجام می باشد .



مجری و ناظر : مدیریت فنی دانشکده

پیمانکار : شرکت بنه توسعه نوین

محل تامین اعتبار : اعتبارات ملی

اعتبار هزینه شده : ۶۳ میلیارد ریال

اعتبار مورد نیاز : ۱۰۰ میلیارد ریال

مطالبات پیمانکار : ۴۷ میلیارد ریال

پیشرفت فیزیکی : ۴۵ درصد



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

احداث پل پردیس

از دیگر اقدامات انجام شده در پردیس دانشکده ، اجرای پل دو دهانه بر روی کال می باشد ، که به صورت پیمانی – امانی از سال ۱۳۹۳ آغاز و در سال ۱۳۹۵ به پایان رسید .

مشخصات پل : دو دهانه ۶ متری به ارتفاع ۴٫۵ متر به عرض ۱۰ متر



مجری و ناظر : مدیریت فنی دانشکده

محل تامین اعتبار : طرح تحول نظام سلامت

اعتبار هزینه شده : ۱۳۰۰ میلیون ریال



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

جدول گذاری خیابان های اصلی و فرعی

از دیگر اقدامات انجام شده در پردیس دانشکده ، جدول گذاری خیابان های اصلی و فرعی است که در حال حاضر دارای پیشرفت ۹۰ درصدی می باشد .



متراژ : ۳۰ هکتار

مجری و ناظر : مدیریت فنی دانشکده

محل تامین اعتبار : سایر منابع



دانشگاه گیلان
موسسه آموزش عالی
گیلان

درخت کاری و اجرای فضای سبز

اجرای فضای سبز سایت دانشکده ، همزمان به اجرای ساختمان ها در کل خیابان های اصلی و فرعی آغاز گردیده و انتظار می رود با تکمیل ساختمان ها ، فضای سبز هم رشد داشته و نمای خوبی به مجموعه بدهد .





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

پیش بینی ساخت خوابگاه دانشجویی

— اعلام موافقت بنیاد پانزده خرداد با ساخت

ردیف	نام دانشگاه/دانشکده
۱	دانشکده علوم پزشکی ساوه
۲	دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
۳	دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
۴	دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۵	دانشکده علوم پزشکی نیشابور
۶	دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۷	دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۸	دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۹	دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۰	دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۱۱	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۱۲	دانشگاه علوم پزشکی فسا



بنیاد پانزده خرداد

شماره: ۱۰۲/ب
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
پیوست: ندارد

این بنیاد پربرکت که در راه خدمت به خانواده معظم شهداء انقلاب و مستضعفان جامعه است مورد تأیید اینمجلس است. امام خمینی (ره)
پروژه ساخت خوابگاه های دانشجویی دفترانه بنیاد معظم پانزده خرداد در سراسر کشور

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی هاشمی
رئیس محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سلام علیکم

بحمدالله و المنة توفیق حاصل شده است با همت والای سازمان خیریه ای، مجموعه خوابگاه هایی ویژه دانشجویان دختر در سراسر کشور ساخته شود. ظرفیت استاندارد برای این خوابگاه ها ۱۵۵ نفر در نظر گرفته شده است که با بهره گیری از استانداردهای بین المللی و شاخص های ایرانی-اسلامی در زمینی به مساحت ۲۵۵۰ مترمربع و با همین متراز در ۳ طبقه ساخته شود.

شرایط ساخت عبارتند از:

- ۱- تسریع در پاسخ گویی و برقراری رابطه با دانشگاه های ذیربط در محیط
- ۲- تامین و معرفی زمین مورد نیاز
- ۳- تامین زیرساخت های موردنیاز برای چنین موسسه فرهنگی شامل: آب، برق، فاضلاب، گاز، تلفن و ...
- ۴- امکان تجهیز بهره برداری مناسب و بدون فوت وقت از واحدهای ساخته شده

مجری طرح امتیازی برای انتخاب محل از طرف وزارتین محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی قائل نیست و تنها رعایت ۴ شرط فوق اشاره موجب تعیین اولویت ها و شروع کار ساختمانی خواهد شد.

لازم به ذکر است که اقدامات اولیه برای تامین منابع مالی، تعیین مشاور و طراحی ابتدایی صورت گرفته است.

محمداسماعیل اکبری
مشاور اجرایی پروژه